

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO</div> <div>RESTABELECIMENTO DA PONTE RUA OSVALDO BRUNO TORREL - BAIRRO RIO BRANCO</div> <div>LOCAL: RUA OSVALDO BRUNO TORREL- BAIRRO RIO BRANCO - MUNICIPIO DE SOBRADINHO/RS</div>					
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	1. SERVIÇOS INICIAIS	100%			100%
		2.851,73			2.851,73
2	2. FUNDAÇÕES	100%			100%
		21.790,08			21.790,08
3	3. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		100%		100%
			13.727,44		13.727,44
4	4. BATE RODAS		100%		100%
			384,81		384,81
5	5.GUARDA CORPO PADRAO 1		100%		100%
					-
TOTAL DE PARCELAS		24.641,81	14.112,25	0,00	38.754,06
% TOTAL DE CADA PARCELA		63,59%	36,41%	0,00%	
% ACUMULADO		63,59%	100,00%	100,00%	100,00
TOTAL DA OBRA:					38.754,06

SOBRADINHO/RS, 21 DE AGOSTO DE 2024.

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
EDGAR FERNANDO SCHULTZ  
Data: 29/08/2024 22:12:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edgar Fernando Schultz  
Engenheiro civil  
CREA 89435